

МКУ «ГДСР»

«Капитальный ремонт ул. Ген. Челнокова
с обустройством пешеходной и
велосипедной дорожек в г. Калининграде»

Проект компенсационного озеленения Корректировка

Утверждаю:

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
хозяйства и строительства администрации
Городского округа «Город Калининград»


В.Б. Борисов
« 19 » 06 2024 г.


Согласовано:

Заместитель начальника департамента -
начальник департамента окружающей
среды и экологического надзора –
Министерства природных Ресурсов
и экологии Калининградской области


Е.В. Карндашева
2024 г.

Калининград
2024

№ док.	Подпись	Дата

038-19/у-97
от 31.05.2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При строительстве объекта «Капитальный ремонт ул. Ген. Челнокова с обустройством пешеходной и велосипедной дорожек в г. Калининграде» с кадастровыми номерами (39:15:120702:54, 39:15:120702:51, 39:15:000000:8870) предусмотрена вырубка деревьев. С целью выполнения работ выдан порубочный билет упб-61 от 05.07.2022.

Согласно перечетной ведомости от 25.04.2022г. №ПВ-46 в границах производства работ по ул. Челнокова произрастают 156 зеленых насаждений, из них вырубке подлежат 64 дерева, 2 кустарника, согласно ранее выданному порубочному билету упб-61 от 05.07.2022.

Данной проектной документацией предусмотрена корректировка проекта компенсационного озеленения, утвержденного ранее №038-19/у-91 от 06.05.2022г.

Изменения в проектной документации обусловлены необходимостью капитального ремонта по ул. Ген. Челнокова и, как следствие, внесением изменений, согласно постановления: №520 от 05.10.2022г. «Об определении нормативов и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории Калининградской области», а также №521 от 05.10.2022г. «Об определении экологической ценности видов (пород) зеленых насаждений и правил замены видов (пород) зеленых насаждений при проведении компенсационного озеленения на территории Калининградской области» без изменения видового состава и количества высадки зеленых насаждений.

Общая площадь вырубаемых зеленых насаждений составляет 390 м².

Распределение вырубаемых деревьев по породам и экологической ценности вида следующее:

Таблица 1

№п/п	Наименование вида (породы)	Группа	Количество	Экологическая ценность вида (породы), балл
	Деревья:			
	Дуб Черешчатый	I	1	1 x 11 = 11
	Ольха Черная	II	22	22 x 7 = 154
	Ива Козья	III	41	41 x 7 = 287
	Кустарники:			
	Ива Козья (Куст)	II	2	2 x 15 = 30
	ИТОГО		Деревьев – 64 Куст – 2	Деревьев – 452 Куст – 30

Проект компенсационного озеленения разработан в соответствии с законом Калининградской области от 21.12.2006г. № 100 «Об охране зеленых насаждений» и предусматривает компенсационное озеленение в объеме, согласно Таблице 2.

Таблица 2

№п/п	Наименование вида (породы)	Группа	Количество	Экологическая ценность вида (породы), балл
1	Клён остролистный * «Кримсон Сентри»	I	63	63 x 11=693
2	Липа мелколистная «Гринспаер»	I	1	1 x 12 = 12
	Итого деревьев:		64	705
3	Дерен Белый	I	2	2 x 15=30
	Итого кустарников:		2	30

* клен остролистный

Итого высаживаемых зеленых насаждений:

- 64 дерева;
- 2 кустарника.

Высадка 64 и 2 кустарников деревьев планируется в границах красных линии по ул. Челнокова, кадастровые номера (39:15:120702:54, 39:15:120702:51, 39:15:000000:8870) с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, разработанными Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова, и утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021г. №182.

Сроки посадки саженцев до 01.07.2024 года.

План посадки зеленых насаждений и ведомость элементов озеленения представлены на посадочном плане.

В соответствии с дендрологическими особенностями растений предусмотрена посадка 63 дерева - Клён остролистный «Кримсон Сентри», 1 – дерево – Липа мелколистная «Гринспаер», 2 кустарника - Дерен Белый.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать следующим требованиям

Таблица 3

№ п.п	Наименования вида	Ед. изм.	Кол-во	Возраст, лет не менее	Высота, м, не менее	Обхват ствола на высоте 1,0 м, см не менее
1	Клён остролистный «Кримсон Сентри»	шт.	63	12	2,5	8-10
2	Липа мелколистная «Гринспаер»	шт.	1	12	2,5	8-10
3	Дерен Белый	шт.	2	5	0,5	4 шт ветв.
ИТОГО:		2 кустарника 64 дерева				

Саженьцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой (объем контейнера – не менее 70 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Саженьцы деревьев должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженьцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями. Саженьцы кустарников должны быть в контейнерах объемов не менее 5 литров, иметь вызревшие почки и одревесневшую верхушечную часть побегов, симметричную и сформированную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, здоровую хорошо развитую разветвленную корневую систему.

Для всех высаживаемых деревьев и кустарников в посадочную яму предусмотреть внесение не менее 50% растительной земли.

После посадки необходимо организовать механическое закрепление высаживаемых деревьев комплектом из трех кольев и подвязывания саженьцев к кольям креплением трех растяжек из тканевой ленты шириной более 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для дерева сформировать приствольную лунку диаметром не менее 0,5м для выполнения полива и установить защитные манжеты от предохранения саженьцев от механических повреждений при откосе.

После высадки зеленых насаждений осуществить уход за саженьцами до момента передачи в установленном порядке в муниципальную собственность городского округа «Город Калининград».